



## ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26  
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14  
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg



## УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящото удостоверение се издава в уверение на това, че съгласно договор № 93-ОП-90/182/12.04.2017г. между Община Бургас и ДЗЗД „ТЕРМЕКО - БУРГАС”, гр. Бургас, ЕИК 177129973, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, ул. "Ортото" №23, представлявано от Стоян Ковачев, в качеството му на управител като Изпълнител в проекта,

извърши следния обект: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по Обособена позиция № 3 "Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к."Възраждане" бл.43".

Общата стойност на проекта е 1 035 551,60 лв.с ДДС /един милион тридесет и пет хиляди петстотин петдесет и един лева/. Обектът се намира в гр.Бургас, ж.к. „Възраждане“ бл.43, сграда с идентификатор 07079.617.46.1 по Кадастрална карта на гр.Бургас, състои се от 3 входа, 8 жилищни етажа, с РЗП – 5 823,76 кв.м. Обектът е четвърта категория, има издадено Разрешение за строеж № 169/26.06.2017г., Акт 15 от 15.01.2018г. и е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 34/08.02.2018г.

За изпълнението на обекта се извършиха следните основни видове работа:

- Изготвяне технически инвестиционен проект по всички части - одобрен на 26.06.2017г.от община Бургас
- Осъществяване на авторски надзор
- Изпълнение на СМР за енергийна ефективност, включващи:
  - фасадно скеле с мрежа с височина до 30м - 2933 м2;
  - демонтаж и монтаж на климатици, тръбен път , отводняване - 65 броя;
  - фуга деформационна, лента за фуги, профил,пяна,разкриване и почистване;
  - топлоизолационна система на фасади по панелни стени - термопакет EPS D= 10см, пожароустойчив - 2781,00м2;
  - силиконова мазилка – 2781,00 м2;
  - д-ж на стара и монтаж на нова дограма дограма- петкамерен профил със стъклопакет – 919,48 м2;
  - алуминиеви входни врати, термопрофил – 38,22 м2;

- демонтаж на парапети, решетки, хидроизолации, обшивки, водосточни тръби, улуци;
- ел.инсталация по общи части - слаботокова и силова инсталации;
- мълниезащита и заземителна инсталация;
- топло и хидроизолация на покрив – 556,32 м2;
- пожароразделителна ивица от топлоизолационен материал /вата/D=20см/ – 164,76 м2;
- ламаринени обшивки, шпакловки, боядисване, изолация водопровод и др.

Основен принос за успешното завършване на обекта имат следните служители на ДЗЗД „ТЕРМЕКО-БУРГАС“ ЕООД:

- **Стоян Ковачев – ръководител СМР;**
- **Живко Ковачев, инж. Красимир Ковачев – технически ръководители;**
- **Николай Бербенлиев и Бою Попов технически ръководител и координатор по ЗБУТ.**

Проектите са изготвени в договорения срок съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. СМР бяха изпълнени с добро качество и професионално, при спазване на всички нормативни изисквания. Доставените материали и извършените СМР са съгласно одобрените проекти, при спазване на срока, посочен в договора.

ДЗЗД „ТЕРМЕКО-БУРГАС“ ЕООД притежава необходимите ресурси, механизация и високо квалифициран персонал за строителство, реконструкция и ремонт на сгради и съоръжения.

Поставената задача е изпълнена професионално и нашите изисквания и очаквания по отношение на качество, обхват и срокове са изпълнени. Препоръчваме екипа на ДЗЗД „ТЕРМЕКО-БУРГАС“ ЕООД като надежден партньор.

Лице за контакти: инж. Веселина Цакова - началник отдел „Строителство и енергийна ефективност“:

v.tsakova@burgas.bg, тел. 056 907 351, 0889 767 332

**ИНЖ. ВЕСЕЛИНА ЦАКОВА**  
**НАЧ. ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“**  
**ОБЩИНА БУРГАС**

